

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. N 656/пр
(с изменениями от 1 ноября 2019 г.)

Форма

Отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 2 квартал 2020 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Наименование юридического лица - застройщика ² | Общество с ограниченной ответственностью «Скала» |
| 2 | Сокращенное наименование юридического лица - застройщика ³ | ООО «Скала» |
| 3 | Место нахождения юридического лица - застройщика | г. Самара, ул. Демократическая, 55 |
| 4 | Единоличный исполнительный орган ⁴ | Директор, Землянский Сергей Вячеславович |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1106317000976 |
| 6 | Дата государственной регистрации | 12.02.2010 г. |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - ИНН/КПП) | 6314033262/631201 .001 |

Директор
ООО «Скала»

"30" июля 2020 г.



Землянский Сергей Вячеславович

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁵

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁶ | Многоквартирный жилой дом № 5 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Самарская область, Волжский район в юго-восточной части п.г.т. Петра Дубрава |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый номер земельного участка | 63:17:0302008:93 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | право аренды |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | <p>Договор аренды земельного участка № 41/14 от 09.04.2014 г.</p> <p>Договор передачи приобретателю земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика от 20.06.2019г.</p> <p>Период действия - на неопределенный срок</p> |
| 3.4 | дата и номер регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 24.10.2014г. номер регистрации 63-63-01/515/2014 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU63007101-33/5 от 31.12.2010г. |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительства Самарской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁷ | 30.12.2013г. |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | <p>- 16.12.2013г. продление сроков до 31.12.2016г.</p> <p>- 29.08.2019г. продление сроков до 30.06.2020г.</p> |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на | - 16.12.2013г. |

| | | |
|------|---|--|
| | строительство, новый срок действия разрешения на строительство | продление сроков до 31.12.2016г. - 29.08.2019г. продление сроков до 30.06.2020г. |
| 5 | Общее количество и площадь самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (далее - ДДУ), в том числе: | X |
| 5.1 | жилые помещения: | X |
| | - количество (шт.) | 88 |
| | - площадь (кв.м) | 5 571, 83 |
| 5.2 | нежилые помещения: | X |
| | - количество (шт.) | 0 |
| | - площадь (кв.м) | 0 |
| 5.3 | машино - места: | X |
| | - количество (шт.) | 0 |
| | - площадь (кв.м) | 0 |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства), по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 36, 57 |
| 7 | Проектная стоимость по состоянию на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей) | 36, 57 |
| 8 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | 0 |
| 9 | Проектная стоимость строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода (млн. рублей) | 36, 57 |
| 10 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода, всего (с НДС, млн. рублей), из них: | X |
| 10.1 | фактически понесенные застройщиком затраты на строительство (создание) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей) ⁸ | 36,57 |
| 10.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ⁹ | - |
| 10.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹⁰ | - |
| 10.4 | стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (млн. рублей) | - |
| 11 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |

| | | |
|------|---|--------------|
| 11.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | - |
| 11.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | - |
| 11.3 | объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей) | - |
| 11.4 | объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей) | - |
| 11.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | - |
| 11.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | - |
| 12 | Информация о сумме привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 12.1 | сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по ДДУ на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей) | 0 |
| 12.2 | сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде (млн. рублей) | 0 |
| 12.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости (млн. рублей) ¹¹ | 0 |
| 12.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению (млн. рублей) ¹² | 0 |
| 12.5 | сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком по целевому назначению на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей) ¹² | 0 |
| 12.6 | сумма денежных средств, возвращенных на первую календарную дату отчетного периода участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей) | 0 |
| 12.7 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей) | 0 |
| 12.8 | сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода, не использованных по целевому назначению (млн. рублей) ^{12, 13} | 0 |
| 13 | Информация о заключенных ДДУ по объектам долевого строительства: | X |
| 13.1 | дата заключения первого ДДУ | 05.08.2013г. |
| 13.2 | количество ДДУ, заключенных за отчетный период | 0 |
| 13.3 | количество ДДУ, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 13.4 | общее количество ДДУ, заключенных и действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 88 |
| 13.5 | Объекты долевого строительства - жилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ: | X |
| | - количество объектов (шт.) | 88 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| | - площадь объектов (кв.м) | 5 571, 83 |
| 13.6 | Объекты долевого строительства - нежилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ: | X |
| | - количество объектов (шт.) | 0 |
| | - площадь объектов (кв.м) | 0 |
| 13.7 | Объекты долевого строительства - машино - места, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ: | X |
| | - количество объектов (шт.) | 0 |
| | - площадь объектов (кв.м) | 0 |
| 13.8 | Общая сумма обязательств по ДДУ (млн. рублей), | 102, 86 |
| 13.8.1 | в том числе, общая сумма денежных средств, предусмотренная ДДУ на оплату услуг застройщика, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон о долевом строительстве) (млн. рублей) | 0 |
| 13.9 | Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ (млн. рублей) | 0 |
| 13.10 | Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве и до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей) | 0 |
| 14 | Информация об исполнении застройщиком ДДУ ¹⁴ : | X |
| 14.1 | количество исполненных застройщиком ДДУ (шт.) | 0 |
| 14.2 | количество неисполненных застройщиком ДДУ (шт.) | 88 |
| 14.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по ДДУ (млн. рублей) | 102, 86 |
| 15 | Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁵ | 01.03.2014г. |
| 16 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства | 30.09.2020г. |
| 17 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 17.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | - |
| 17.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | - |
| 18 | Сведения о договоре страхования ¹⁶ : | X |
| 18.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | - |
| 18.2 | дата и номер договора страхования | - |
| 18.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | - |
| 19 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 19.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | - |

| | | |
|------|---|---|
| 19.2 | дата и номер договора поручительства | - |
| 19.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | - |
| 20 | Сведения об исполнении застройщиком обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁷ : | X |
| 20.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, перечисленных в компенсационный фонд публично - правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | - |
| 20.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | - |
| 21 | Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве: | X |
| 21.1 | организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет | - |
| 21.2 | реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО) | - |
| 21.3 | остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей) | - |

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика^{18, 19}

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹) | 1,275 |
| 2 | Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²) | 0,10776 |
| 3 | Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ | - |

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам¹⁹

| N п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта ²² | | | |
|-------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | 100 | | |
| | - фактически | | 100 | | |
| 2 | Земляные работы (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | 100 | | |
| | - фактически | | 100 | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|-------------|-------------|
| 3 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | 100 | | |
| | - фактически | | 100 | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | 100 | | |
| | - фактически | | 100 | | |
| 5 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | 100 | | |
| | - фактически | | 100 | | |
| 6 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | | 100 | |
| | - фактически | | | 100 | |
| 7 | Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | 0 | 100 | |
| | - фактически | | 50 | 100 | |
| 8 | Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²³ : | | | | |
| | - по плану | | | 100 | |
| | - фактически | | | 100 | |
| 9 | Степень готовности объекта недвижимости (%) ²⁴ : | | | | |
| | - по плану | | 60 | 40 | |
| | - фактически | | 60 | 100 | |
| 10 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата): | | | | |
| | - по плану | | | 30.06.2020г | 30.06.2020г |
| | - фактически | | | - | - |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|-------------|
| 11 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): | | | | |
| | - по плану | | | 30.06.2020г | 30.06.2020г |
| | - фактически | | | - | - |
| 12 | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата): | | | | |
| | - предусмотренный договорами | | | 01.03.2014г | 01.03.2014г |
| | - измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) | | | 30.09.2020г | 30.09.2020г |
| | - фактический ²⁶ | | | - | - |

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства¹⁹

Проект строительства Многоквартирный жилой дом № 5
по адресу Самарская область, Волжский район в юго-восточной части п.г.т. Петра Дубрава
общая площадь 6 189, 83 кв. м.,
продолжительность строительства 3 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату предыдущего отчетного периода) (млн. рублей) | Проектная стоимость строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн. рублей) | Оплачено с начала строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн. рублей) | Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн. рублей) | Остаток к оплате (млн. рублей) ²⁸ |
|-------|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | снос строений; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|------|------|------|---|
| | вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по пункту 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 0 |
| 1.2.6 | устройство кровли | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | устройство | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|------|------|------|---|
| | внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.16 | устройство внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по пункту 1.2 | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|
| | территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0 |
| Всего по статье 1 | | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 0 |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 3 | | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0 |
| 4 | Статья 4. | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|------|------|---|
| | Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0 |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0 |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | линии связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 4 | | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 0 |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0 |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|------|------|---|
| 5.4 | объекты теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | линии связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 5 | | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 0 |
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ³⁰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов по целевым кредитам на строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|
| | уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | посреднические услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|---|
| 11 | Статья 11. Авансы, оплаченные застройщиком в объеме, предусмотренном договором генерального подряда (подряда), в случае если указанным договором предусмотрена выплата аванса без разбивки выплачиваемых сумм по видам работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 0 |

Приложения к отчетности: на 1 л.

Директор
ООО «Скала»

(наименование должности) (подпись)

Землянский Сергей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

М.П. (при наличии печати)

"30" июля 2020 г.



**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.**

Организация СКАЛА, ООО
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 443031, г.Самара, ул.Демократическая, д.55

| | |
|--------------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| По ОКПО | 64932209 |
| ИНН | 6314033262 |
| по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2020 г. ³ | На 31 декабря 2019 г. ⁴ | На 31 декабря 2018 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 639 | 10 639 | 9 269 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 639 | 10 639 | 9 269 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 102 562 | 96 690 | 195 070 |
| | квартиры в жилом доме г.Чапаевск, ул.Пролетарская, д3 | 1211 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 514 | 4 401 | - |
| | НДС по строительству ж/д г.Чапаевск, ул.Медицинская, д.9 | 1221 | - | - | - |
| | НДС по строительству ж/д г.Чапаевск ул.Железнодорожная | 1222 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 187 112 | 208 157 | 118 345 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 326 | 1 713 | 40 913 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 307 714 | 320 161 | 363 528 |
| | БАЛАНС | 1600 | 318 353 | 330 800 | 372 797 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2020 г. ³ | На 31 декабря 2019 г. ⁴ | На 31 декабря 2018 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 764 | 4 764 | 4 764 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 17 534 | 17 534 | 16 881 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 22 298 | 22 298 | 21 645 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 27 378 | 27 378 | 25 121 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 268 677 | 281 124 | 303 493 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 22 538 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 296 055 | 308 502 | 351 152 |
| | БАЛАНС | 1700 | 318 353 | 330 800 | 372 797 |

Руководитель

Землянский С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предшествующий год.
5. Указывается год, предшествующий предшествующему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

В документе пронумеровано,
 прошнуровано и отпечатано
 печатью _____ листов
 «30» _____ 2020 г.
 Директор ООО «Скала»
 _____ С.В. Землянский



| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2020 г. ³ | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 764 | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | | |
| | Резервный капитал | 1360 | - | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 17 534 | 17 534 | 16 881 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 22 298 | 22 298 | 21 645 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 27 378 | 27 378 | 25 121 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 268 677 | 281 124 | 303 493 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 22 538 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 296 055 | 308 502 | 351 152 |
| | БАЛАНС | 1700 | 318 353 | 330 800 | 372 797 |

Руководитель _____ Землянский С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" июля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.